

DEPARTEMENT
VAR
CANTON
SAINTE MAXIME
COMMUNE
CAVALAIRE SUR MER

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

N° 0068-2022-DE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER

DECISION PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET : Approbation de l'avenant n°1 du marché N°04-2022 Réhabilitation de l'ancienne usine de traitement de déchet UTOM en maison de la nature L'USINE à Cavalaire-sur-mer - LOT 1 - Gros œuvre maçonnerie étanchéité ossature bois ;

Titulaire :

SEETA
224 Rue Savournin

83600 FREJUS

- VU** le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et L.1414-2
- VU** la délibération du Conseil Municipal n° 15/2020 en date du 25 mai 2020 déléguant au Maire le pouvoir de prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres et de leurs éventuels avenants :
- dont le montant initial hors avenant est inférieur au seuil de procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services, tel que fixé par voie réglementaire (soit 214 000 € HT pour 2020) ;
 - dont le montant initial hors avenant est inférieur à 1 million d'€ HT pour les marchés de travaux.
- De prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants des marchés et des accords-cadres supérieurs aux seuils ci-dessus définis, s'ils n'entraînent pas une augmentation du contrat initial supérieure à 5 % ;
- VU** L'article L.2194-1 du Code de la Commande Publique autorisant les modifications non substantielles d'un marché dès lors qu'elles ne changent pas la nature globale du marché ;
- VU** La délibération n°082-2022- du 24/05/2022 attribuant le marché n° 04-2022 « Réhabilitation de l'ancienne usine de traitement de déchet UTOM en maison de la nature L'USINE à Cavalaire-sur-mer » LOT 1 - Gros œuvre maçonnerie étanchéité ossature bois à SEETA - 224 Rue Savournin - 83600 FREJUS.

CONSIDERANT Que le délai de préparation de deux mois a été prolongé de 1 mois compte tenu des forts risques d'incendie sur la commune de Cavalaire-sur-mer au mois de juillet 2022.

CONSIDERANT Que l'allongement de ce délai se répercute sur le délai d'exécution et le prolonge d'un mois également,

DECIDE


ARTICLE 1 d'autoriser la prolongation du délai d'exécution de 1 mois du fait de l'augmentation d'un mois du délai de préparation.

ARTICLE 2 d'approuver la signature de l'avenant N°1 au marché 04-2022 prolongeant le délai d'exécution.

ARTICLE 3 de dire que Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésorière Municipale seront chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal au cours de la séance suivant cette décision.

Cavalaire-sur-Mer, le 07/09/2022

LE MAIRE
Philippe LEONELLI

The image shows the official seal of the Municipality of Cavalaire-sur-Mer in the Var department. The seal is circular and contains the text 'MAIRIE DE CAVALAIRE SUR MER (VAR)' around the perimeter. In the center, there is a coat of arms featuring a sun, a mountain, and a sea. A signature in blue ink is written across the seal, and the name 'Philippe LEONELLI' is printed in black above it.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de l'accomplissement des mesures de publicité (publication, affichage ou notification).

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr